

Projektkosten Stand 06/2022

Produkt IV0108028 Schülerweiterungsbau offene Ganztagschule Marialinden Haushaltsansatz 1.787.200,00 €	Kostenschätzung (brutto)	Kostenberechnung (brutto)	Auftragssumme (brutto)	Rechnungsbetrag (brutto)	Status
--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------

P-3020-2019-Schülerweiterungsbau OGGS Marialinden	1.627.257,00 €	1.774.221,00 €	1.709.061,75 €	1.195.056,04 €	
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--

110	Grundstückserwerb	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	in Bearbeitung
-----	-------------------	--------------	--------------	-----	-----	----------------

200	Herrichten und Erschließen	86.500,00 €	87.800,00 €	98.163,63 €	96.003,74 €	abgeschlossen
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

210	Herrichten	10.000,00 €	11.300,00 €	17.684,44 €	17.684,44 €	abgeschlossen
-----	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

212	Abbruchmaßnahmen	68.000,00 €	68.000,00 €	68.591,85 €	68.591,85 €	abgeschlossen
-----	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

230	nichtöffentliche Erschließung	8.500,00 €	8.500,00 €	11.887,34 €	9.727,45 €	abgeschlossen
-----	-------------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------

300	Baukonstruktion	559.415,00 €	689.654,00 €	832.318,29 €	640.945,12 €	in Bearbeitung
-----	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

300	Bauhauptgewerk	231.275,00 €	275.064,00 €	384.100,82 €	360.265,68 €	abgeschlossen
-----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

324	Unterböden und Bodenplatten	11.900,00 €	12.671,00 €	21.967,88 €	22.678,29 €	abgeschlossen
-----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

325	Bodenbeläge	28.925,00 €	37.747,00 €	37.322,57 €	14.815,50 €	in Bearbeitung
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

330	Außenwände	21.900,00 €	37.866,00 €	30.329,53 €	23.499,49 €	in Bearbeitung
-----	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

334	Außentüren und Fenster	67.850,00 €	92.900,00 €	76.077,20 €	62.995,09 €	in Bearbeitung
-----	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

335	Außenwandbekleidungen, außen	- €	- €	1.539,24 €	1.539,24 €	abgeschlossen
-----	------------------------------	-----	-----	------------	------------	---------------

339	Außenwände, sonstiges	- €	- €	907,14 €	997,58 €	abgeschlossen
-----	-----------------------	-----	-----	----------	----------	---------------

340	Innenwände	97.945,00 €	100.843,00 €	73.670,23 €	36.664,72 €	in Bearbeitung
-----	------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

344	Innentüren- und Fenster	14.520,00 €	16.286,00 €	24.870,96 €		in Bearbeitung
-----	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------

360	Dächer	70.000,00 €	100.751,00 €	176.010,59 €	113.707,77 €	in Bearbeitung
-----	--------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------

372	Versicherungsbeiträge	100,00 €	100,00 €	24,33 €	24,33 €	abgeschlossen
-----	-----------------------	----------	----------	---------	---------	---------------

392	Gerüste	7.000,00 €	7.426,00 €	5.497,80 €	3.757,43 €	in Bearbeitung
-----	---------	------------	------------	------------	------------	----------------

393	Sicherungsmaßnahmen	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €
-----	---------------------	------------	------------	-----	-----	-----

Produkt IV0108028 Schülerweiterungsbau offene Ganztagschule Marialinden Haushaltsansatz 1.787.200,00 €	Kostenschätzung (brutto)	Kostenberechnung (brutto)	Auftragssumme (brutto)	Rechnungsbetrag (brutto)	Status
--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------

P-3020-2019-Schülerweiterungsbau OGGS Marialinden	1.627.257,00 €	1.774.221,00 €	1.709.061,75 €	1.195.056,04 €	
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--

400 - Technische Gebäudeausstattung		234.000,00 €	245.600,00 €	141.394,66 €	63.710,60 €	in Bearbeitung
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	30.000,00 €	32.500,00 €	21.745,35 €	11.900,00 €	in Bearbeitung
420	Wärmeversorgungsanlagen	30.000,00 €	32.500,00 €	24.500,55 €	11.900,00 €	in Bearbeitung
430	Lufttechnische Anlagen	15.000,00 €	17.500,00 €	17.283,42 €	11.789,85 €	in Bearbeitung
440	Starkstromanlagen	148.000,00 €	151.200,00 €	66.165,56 €	28.120,75 €	in Bearbeitung
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.607,62 €		in Bearbeitung
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	6.000,00 €	6.900,00 €	7.092,16 €		in Bearbeitung
500 - Außenanlagen		369.950,00 €	368.950,00 €	422.364,03 €	216.621,98 €	in Bearbeitung
524	Stellplätze / Schulhof	365.000,00 €	365.000,00 €	416.828,96 €	216.621,98 €	in Bearbeitung
534	Rampen, Treppen, Tribünen	3.950,00 €	3.950,00 €	3.867,50 €	- €	in Bearbeitung
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	1.000,00 €	1.500,00 €	1.667,57 €	- €	in Bearbeitung
600 - Ausstattungen		- €	- €	- €		
610	Ausstattung	- €	- €	- €		
700 - Sonstige Baunebenkosten		197.392,00 €	202.217,00 €	166.946,45 €	130.311,31 €	abgeschlossen
700	Baunebenkostern	40.000,00 €	40.000,00 €	- €		
721	Untersuchung	1.000,00 €	500,00 €	345,10 €	345,10 €	abgeschlossen
735	Tragwerksplanung	27.000,00 €	29.200,00 €	38.382,73 €	33.747,19 €	abgeschlossen
739	Architekten- und Ingenieurleistungen sonstige	70.000,00 €	65.100,00 €	79.299,58 €	58.270,58 €	in Bearbeitung
741	Thermische Bauphysik	5.000,00 €	5.000,00 €	5.558,11 €	5.558,11 €	abgeschlossen
742	Schallschutz und Raumakustik	9.000,00 €	9.700,00 €	3.718,51 €	3.718,51 €	abgeschlossen
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	1.190,00 €	3.700,00 €	1.469,55 €	1.697,14 €	abgeschlossen
744	Vermessung	12.000,00 €	13.700,00 €	20.666,20 €	12.668,41 €	in Bearbeitung
746	Brandschutz	10.000,00 €	10.900,00 €	13.530,30 €	10.556,00 €	in Bearbeitung
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	1.785,00 €	2.400,00 €	2.427,60 €	2.201,50 €	in Bearbeitung

Produkt IV0108028 Schülerweiterungsbau offene Ganztagschule Marialinden Haushaltsansatz 1.787.200,00 €	Kostenschätzung (brutto)	Kostenberechnung (brutto)	Auftragssumme (brutto)	Rechnungsbetrag (brutto)	Status
--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------

P-3020-2019-Schülerweiterungsbau OGGS Marialinden	1.627.257,00 €	1.774.221,00 €	1.709.061,75 €	1.195.056,04 €	
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--

749	Gutachten und Beratung sonstige	417,00 €	417,00 €	- €	- €	in Bearbeitung
771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	12.000,00 €	13.400,00 €	- €	- €	in Bearbeitung
790	Sonstige Baunebenkosten	8.000,00 €	8.200,00 €	1.548,77 €	1.548,77 €	abgeschlossen

nachrichtlich :

3020 - Schaden		- €	- €	47.874,69 €	47.463,29 €	abgeschlossen
3020	Schaden	- €	- €	47.874,69 €	47.463,29 €	abgeschlossen